



25. Februar 2021

Vermerk

**Barrierefreier Umbau der Innenstadt Billerbeck / Mühlenstraße, Lilienbeck und Coesfelder Straße (4. BA)
Anfrage im Rat der Stadt Billerbeck am 09.02.2021, TOP 9.5 Frau Pawliczek**

Frau Pawliczek fragt nach dem Fertigstellungstermin? Die Straße wäre mehrmals aufgerissen worden.

Antwort:

Entsprechend der vorgenommenen Ausschreibung und des ausgesprochenen Auftrages ist die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme bis zum 31. Juli 2022 vorgesehen, Teilfertigstellungen wurden bauvertraglich nicht vereinbart. Entsprechend des Bauzeitenplanes ist die Fertigstellung der Straße Lilienbeck zwischen Mühlenstraße und Coesfelder Str. für den 28. Mai 2021 vorgesehen. Die Baumaßnahme befindet sich im Zeitsoll.

Die Straße wird in Gesamtbreite zwischen den Grundstücksgrenzen barrierefrei hergestellt. Vorher wird ein SW Kanal neu errichtet, es werden Grundstücksanschlüsse für SW hergestellt und für RW tlw. erneuert. Es werden Trinkwasserleitungen und Elektroleitungen und Straßenbeleuchtungskabel erneuert, es werden Glasfaserleitungen für Sonderkunden neu verlegt. Dafür sind die jeweiligen Ausschachtungen hintereinander und für sich vorzunehmen und die jeweiligen Leitungsabschnitte herzustellen, bautechnisch ist dies nicht anders möglich und von vornherein so geplant gewesen. Die Koordination zur Erneuerung dieser verschiedenen Ver- und Entsorgungsleitungen verschiedener Versorgungsunternehmen wird seitens der Stadt Billerbeck vorgenommen und funktioniert bisher reibungslos.


Rainer Hein
Betriebsleiter