



ERDGESCHOSS - KiTa
 Variante 3 / 23.01.2020

Kosten prov. Kita

Position	Ca. Kosten € (brutto)
Gruppenraum/Schlafen	15.800,-
Ertüchtigung Flur	9.340,-
Einbau Sanitäreinrichtung	18.700,-
Außengelände (Zaun)	7.400,-
Summe	51.240,-

Einnahmen/Übernahme

Position	Ca. Kosten € (brutto)
Mieteinnahmen 12 Monate	38.000,-
Mitnahme in neue Kita	5000,-
Verbleib im Gebäude (Flur/Sanitär)	15.000,-
Kosten Rückbau bisher unberücksichtigt	

Kosten Containerlösung

Position	Ca. Kosten € (brutto)
Herrichtung Standort (je nach Lage) (Befestigung, Entwässerung, Anschlüsse Strom, Telekom, Wasser)	51.000,-
Lieferung und Aufbau Container	110.000,-
Miete Container in 12 Monaten	54.000,-
Außengelände (Zaun)	7.400,-
Summe	222.400,-