

Pilotprojekt "Dränwassersammler"

Kostenverfolgung "Pilotprojekt Billerbeck"	Budget für 113 Anlagen		Faktor Pilot-Teilnehmer	aktuelle Planung	Abweichung
	Kosten pro Haus	lt. Auftrag MUNLV		Datum 08.01.2008	
Angebotsposition 1: Grundwasser-Management	225,84 €	25.520,00 €		25.520,00 €	
Angebotsposition 2: Ausführungsplanung Grundstückssanierung	575,38 €	65.018,00 €		93.972,72 €	28.954,72 €
Angebotsposition 3: Planung öffentl. Dränageanlage (Bruttokosten)	/ €	0,00 €		91.046,09 €	91.046,09 €
Angebotsposition 4: Rechtsgutachten und -beratung	387,81 €	43.822,48 €		43.822,48 €	
Angebotsposition 5: Monitoring Fremdwasser	438,65 €	49.567,75 €		49.567,75 €	
Angebotsposition 6: Projektleitung und -steuerung	430,13 €	48.604,75 €		48.604,75 €	
Angebotsposition 7: Wissenschaftlicher Bericht	438,89 €	49.594,50 €		49.594,50 €	
Zwischensumme Planung, Organisation und Dokumentation Pilotprojekt	2.496,70 €	282.127,48 €		402.128,29 €	
Herstellkosten für Bauwerke					
Angebotsposition 8: Herstellkosten Dränagewasserableitung					
Pos. 8.1 Baukosten für neue Anschlüsse (Hausanschlussleitungen)	3.079,65 €	348.000,00 €		354.788,65 €	6.788,65 €
Pos. 8.2 Baukosten für Ertüchtigung Brunnenbach	1.033,63 €	116.800,00 €		103.113,43 €	-13.686,57 €
Pos. 8.2 Baukosten für Dränagesammler (mit Dränwasseranschlussleitung)	4.205,31 €	475.200,00 €		476.524,94 €	1.324,94 €
Angebotsposition 9: Sanierung Leitungen im privaten Raum					
Pos. 9.1 Sanierung Privatleitungen	4.424,78 €	500.000,00 €			
Pos. 9.2 Umbau Privatleitungen	4.796,46 €	542.000,00 €		1.092.000,00 €	
Pos. 9.3 Eigenleistung der Eigentümer	442,48 €	50.000,00 €			
Zwischensumme Herstellkosten für Bauwerke im öffentlichen Raum		2.032.000,00 €		2.026.427,02 €	
Gesamtkosten brutto (einschl. Baunebenkosten/Ingenieurleistungen)					
		2.314.127,48 €		2.428.555,31 €	
Beantragte Fördersumme brutto (50 % der Gesamtkosten)					
		1.157.063,74 €		1.214.277,66 €	
Reparatur/Renovierung Mischwassersammler				147.313,52 €	
Erneuerung Mischwassersammler				204.087,11 €	
Sanierung Stutzen				18.218,30 €	
Kosten Sanierung MW-Sammler (brutto)				369.618,93 €	